



2021-09-30

Våmmedal Hus 4A-C

Projektet har fått en bra start och markentreprenaden pågår för fullt. Sprängning och pålning för Hus C är avslutad vilket känns skönt då det ofta kan uppfattas som störande för omgivningen. För tillfället pågår arbetet med att förbereda marken inför bottenplattan. Detta arbete är planerat att starta i vecka 40 och bottenplattan beräknas att vara gjuten och klar i början av november. I början av november kommer även projektets kran att monteras. När denna väl är på plats börjar arbetet med att resa stommen och detta kommer att pågå till slutet av februari 2022.

Dessa arbeten kommer att innebära en del buller, vibrationer och damm. Vi hoppas att ni har överseende med det. Vi gör självklart allt vi kan för att minimera störningarna. Det kommer även förekomma en del tunga transporter till och från projektet och vi vill passa på att uppmana till extra uppmärksamhet om ni rör er utanför byggområdet.

Normal arbetstid är vardagar 06.45 – 16.00, men arbeten fram till 18.00 kan förekomma.

Vänliga Hälsningar
Skandiafastigheter AB

skandia:
fastigheter